

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
PHƯỜNG CAM GIÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 165 /BC-UBND

Cam Giá, ngày 26. tháng 11. năm 2021

**BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ  
(Quý 3-4/6 tháng/năm 2021)**

Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục liên tổ phường Cam Giá, TPTN.

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Thái Nguyên.

**I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN**

- 1. Tên dự án:** Cải tạo, nâng cấp đường trục liên tổ phường Cam Giá, TPTN
- 2. Chủ đầu tư:** UBND phường Cam Giá.
- 3. Tổ chức tư vấn lập dự án:** Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Việt Nam
- 4. Mục tiêu của dự án:** Cải tạo, nâng cấp đường trục liên tổ phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên .
- 5. Qui mô, công suất:** Công trình dân dụng, cấp IV.
- 6. Nội dung đầu tư chính/các hạng mục đầu tư chính:**
  - Hạng mục mặt đường;
  - Kết cấu áo đường:
    - + Lớp bê tông xi măng
    - + Lớp bê tông bù vênh
    - +Lớp nylon cách ly
    - + Lớp cấp phối đá dăm
    - + Lớp đất nền độ chặt
  - Hạng mục thoát nước:
    - + Gạch không nung
    - + Mũ mố
    - + Nắp đan
    - + Đặt ống cống
- 7. Địa điểm dự án:** phường Cam Giá - TPTN.
- 8. Diện tích sử dụng đất:**
- 9. Hình thức quản lý dự án:** Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
- 10. Các mốc thời gian về dự án:**
  - Số: 8367/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của UBND thành phố Thái Nguyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư.
  - Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2022.
  - + Thời gian bắt đầu khởi công: Ngày 13 tháng 5 năm 2021.

+ Thời gian thực hiện hoàn thành: Ngày      tháng      năm      .

**11. Tổng mức đầu tư:** 9.860.197.484 đồng. (Bằng chữ: Chín tỷ tám trăm sáu mươi triệu một trăm chín mươi bảy nghìn bốn trăm tám mươi tư đồng./.)

**12. Nguồn vốn đầu tư:** Ngân sách thành phố và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

## **II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN**

### **1. Tình hình thực hiện dự án:**

#### **1.1. Tiến độ thực hiện dự án:**

- Từ ngày 10 tháng 3 năm 2020 đến ngày 17 tháng 4 năm 2020 tiến hành thiết kế, thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

- Từ ngày 08 tháng 4 năm 2021 đến ngày 13 tháng 5 năm 2021 chờ nguồn vốn cho thực hiện dự án và lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng;

- Từ ngày 13 tháng 5 năm 2021 đến nay đang thi công xây dựng công trình.

**1.2. Giá trị khối lượng thực hiện theo tiến độ thực hiện hợp đồng:** 9.860.197.484 đồng. (Bằng chữ: Chín tỷ tám trăm sáu mươi triệu một trăm chín mươi bảy nghìn bốn trăm tám mươi tư đồng./.)

#### **+ Trong đó:**

- Chi phí xây dựng: 8.446.351.179 đồng;

- Chi phí tư vấn thiết kế: 416.796.558 đồng;

- Chi phí giám sát thi công xây dựng: 270.536.628 đồng.

- Chi phí khác: 726.513.119 đồng

**1.3. Tình hình quản lý vốn và tổng hợp kết quả giải ngân:**

**1.4. Chất lượng công việc đạt được:** Đang thi công xây dựng công trình.

**1.5. Các chi phí khác liên quan đến dự án:**

**1.6. Các biến động liên quan đến quá trình thực hiện dự án:**

**2. Công tác quản lý dự án:** Chủ đầu tư trực tiếp quản lý.

**2.1. Kế hoạch triển khai thực hiện:** Đã thực hiện hoàn thành dự án.

**2.2. Kế hoạch chi tiết các nội dung quản lý thực hiện dự án:**

- Từ ngày 10 tháng 3 năm 2020 đến ngày 17 tháng 4 năm 2020 tiến hành thiết kế, thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

- Từ ngày 08 tháng 4 năm 2021 đến ngày 13 tháng 5 năm 2021 chờ nguồn vốn thi công xây dựng công trình và lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng;

- Từ ngày 13 tháng 5 năm 2021 đến nay đang thi công xây dựng công trình.

**2.3. Kết quả đạt được so với kế hoạch đề ra và điều chỉnh kế hoạch thực hiện cho phù hợp với yêu cầu:** Tuân thủ theo các quy định xây dựng hiện hành.

**2.4. Công tác đảm bảo chất lượng và hiệu lực quản lý dự án:** Tuân thủ theo các quy định xây dựng hiện hành.

**3. Tình hình xử lý, phản hồi thông tin:** Tuân thủ theo các quy định xây dựng hiện hành.

**3.1. Việc đảm bảo thông tin báo cáo:** Tuân thủ theo các quy định xây dựng hiện hành.

**3.2. Xử lý thông tin báo cáo:** Tuân thủ theo các quy định xây dựng hiện hành.

**3.3. Kết quả giải quyết các vướng mắc, phát sinh:** Tuân thủ theo các quy định xây dựng hiện hành.

### **III. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN**

**1. Tình hình thực hiện dự án:** Tuân thủ theo các quy định xây dựng hiện hành.

**2. Công tác quản lý dự án:** Tuân thủ theo các quy định xây dựng hiện hành.

**3. Tình hình xử lý, phản hồi thông tin:** Tuân thủ theo các quy định xây dựng hiện hành.

### **IV. KIẾN NGHỊ**

Kính đề nghị UBND thành phố Thái Nguyên, Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Thái Nguyên xem xét, bổ sung cấp kinh phí cho UBND phường Cam Giá để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chi trả theo hợp đồng đã thực hiện./.

**T.M ỦY BAN NHÂN DÂN**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Bình**

**Phụ biểu**  
**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN**

Cải tạo, nâng cấp đường trực liên tổ phường Cam Giá, TPTN

Chủ đầu tư: UBND phường Cam Giá

Địa điểm thực hiện: phường Cam Giá

Tổng mức đầu tư: 9.860.197.484 đồng. (Bằng chữ: Chín tỷ tám trăm sáu mươi triệu một trăm chín mươi bảy nghìn bốn trăm tám mươi tư đồng./.)

Kế hoạch vốn trong năm của dự án: 4.119.035.194 đồng. (Bằng chữ: Bốn tỷ một trăm mười chín triệu không trăm ba mươi năm nghìn một trăm chín mươi tư đồng chẵn./.. Trong đó:

+ Ngân sách thành phố: 500.000.000đ

+ Ngân sách phường do nhân dân đóng góp: 3.619.035.194

Lũy kế kế hoạch vốn cho dự án:

TT	Tên hạng mục/Gói thầu	Giá trị	Nguồn vốn	Tiến độ thực hiện	Trong kỳ báo cáo		Lũy kế giá trị thực hiện	Lũy kế giải ngân	Thất thoát, lãng phí được phát hiện	Dự kiến thời gian hoàn thành	Ghi chú
					Giá trị thực hiện	Giải ngân					
1	Tư vấn thiết kế BVTC và dự toán công trình	416.796.558	Kinh phí Cải tạo, nâng cấp đường trực liên tổ phường Cam Giá, TPTN năm 2021 và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.	Đang thi công	Đang thi công	0.00	416.796.558	0.00	0.00		
2	Thi công xây dựng công trình	8.446.351.179				0.00	2.970.306.187	0.00	0.00		
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	270.536.628				0.00	270.536.628	0.00	0.00		